

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Председник општине
Број: 404-7-3/2017-1
23.06.2017. године
БАБУШНИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Председник општине Бабушница, доноси

ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА
БРОЈ 404-7/2017-1

Предмет измене : Уговор број 404-7/2017-1 од 21.02.2017. о извођењу радова на изградњи улице Колубарске у Бабушници између Председника општине Бабушница (Наручилац) и „Систем СНЛ градител“ д.о.о. Лесковац, улица Страхинића бана 8/3, 16000 Лесковац (Извођач радова) — **продужетак рока извођења радова.**

Назив и адреса Наручиоца :

Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница .

Врста наручиоца : Орган локалне самоуправе

Врста предмета набавке : радови

Опис предмета набавке :

Предмет набавке су радови на изградњи улице Колубарске у Бабушници.

Назив и ознака из општег речника набавке :

45000000 – грађевински радови.

45233120 – радови на изградњи путева

Претходна вредност уговора : 6.153.084,66 (шест милиона сто педесет три хиљаде осамдесет четири зарез шездесет шест) динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора : : 6.153.084,66 (шест милиона сто педесет три хиљаде осамдесет четири зарез шездесет шест) динара, без ПДВ-а.

Претходни рок за завршетак радова : 70 дана од увођења извођача у посао.

Измењени рок за завршетак радова : 43 дана од дана када се стекну услови за наставак радова.(од поновног увођења у посао)

Објективни разлици за измену уговора

По спроведеном поступку јавне набавке велике вредности радова број 404-63/2016-1 – набавка радова на изградњи улице Колубарске у Бабушници склопљен је Уговор број 404-7/2017-1 о извођењу предметних радова између Председника општине Бабушница (у својству Наручиоца) и „Систем СНЛ градител“ д.о.о. Лесковац, улица Страхињића бана 8/3, 16000 Лесковац (у својству Извођача радова)

Дана 01.06.2017. године на писарницу општине је пристигао Захтев од стране извођача радова „СНЛ Градитељ“ д.о.о. Страхињића Бана 8/3 16000 Лесковац, за продужење таквог рока за изградњу улице Колубарске а све у вези реализације Уговора број 404-7/2017-1 од 21.02.2017. године - радови на изградњи улице Колубарске у Бабушници.

Извођач је уведен у посао 30.03.2017. године.

Рок за извођење радова по Уговору број 404-7/2017-1 је 70 дана од увођења у посао. (члан 5. Уговора)

„Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.“

У члану 115. став 2 Закона о јавним набавкама стоји следеће :

„Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.“

Такође, чланом 23, став 2 поменутог уговора предвиђено је следеће :

„На све што између уговорних страна овим уговором није уређено на њихов међусобни однос примењиваће се одредбе закона и подзаконских аката из области јавних набавки и облигационих односа, Закона о планирању и изградњи објекта, одредбе Посебних узанси о грађењу.“

На основу захтева Извођача радова и горе поменутих одредби, Наручилац је за тражио мишљење Надзорног органа о оправданости захтева. Надзорни орган је доставио своје мишљење.

На основу захтева Извођача , мишљења Надзорног органа , Уговора , грађевинског дневника и законских одредби , Општинско веће општине Бабушница је на седници одржаној 21.06.2017. године донело Закључак број 06-50-8/2017-3 којим се Извођачу радова одобрава продуже так рока за 43 дана од дана када се стекну услови за рад.

Правни основ за измену уговора

Измена уговора се врши на основу члана 115 Закона о јавним набавкама који гласи :

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

У самом уговору број 404-7/2017-1 у члану 6. стоји :

„Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.“

Одлуку објавити на сајту општине и на Порталу јавних набавки у року од три дана, а извештај о преузетим радњама доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Број: 404-7-3/2017-1
У Бабушници, 23.06.2017. године
Председник општине Бабушница

