

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Председник општине
Број: 404-87-2/2017-1
10.05.2017.године
БАБУШНИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Председник општине Бабушница, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
БРОЈ 404-87/2016-1

Предмет измене : Уговор број 404-87/2017-1 од 26.12.2017. о извођењу радова на санацији и реконструкцији дела некатегорисаног пута Љуберађа – Бердуј између Председника општине Бабушница (Наручилац) и „ХСВ“ д.о.о. Власотинце, улица 29 новембар бб. , 16210 Власотинце (Извођач радова) – извођење додатних (непредвиђених) радова .

Назив и адреса Наручиоца :

Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница .

Врста наручиоца : Орган локалне самоуправе

Врста предмета набавке : радови

Опис предмета набавке :

Предмет набавке су радови на санацији и реконструкцији дела некатегорисаног пута Љуберађа – Бердуј.

Назив и ознака из општег речника набавке :

45000000 – грађевински радови.

45233120 – радови на изградњи путева

Првобитна вредност уговора : 10.764.610,50 (десет милиона седамсто шесдесет четири хиљаде шесто десет динара и педесет пара) динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора : : 11.216.880,50 (једанаест милиона двеста шеснаест хиљада осамсто осамдесет и педесет пара) динара, без ПДВ-а.

Објективни разлици за измену уговора

По спроведеном поступку јавне набавке велике вредности радова број 404-79/2016-1 – набавка радова на санацији и реконструкцији дела некатегорисаног пута Љуберађа – Бердуј склопљен је Уговор број 404-87/2016-1 о извођењу предметних радова између Председника општине Бабушница (у својству Наручиоца) и „ХСВ“ д.о.о. Власотинце, улица 29 новембар бб. , 16210 Власотинце (у својству Извођача радова)

Дана 28.04.2017. године извођач радова ХСВ д.о.о. улица 29 новембар бб 16210 Власотинце упутио је захтев број 199 за извођење непредвиђених радова , у вези реализације Уговора број 404-87/2016-1 од 26.12.2016. године у вези радова на реконструкцији дела некатегорисаног пута Љуберађа-Бердуј.

Захтев је прослеђен Канцеларији на разматрање јер је на основу Пројекта санације дела некатегорисаног пута Љуберађа-Бердуј са санацијом клизишта на стационажи , она финасијер и за додатне (непредвиђене) радове .

Канцеларија је мајлом упутила захтев извођачу радова да измени захтев како би она дала сагласност за извођење истих.

Извођач радова ХСВ д.о.о. је дана 04.05. 2017. доставио измењени захтев, односно Захтев број 209 , заједно са мишљењем Надзорног органа.

На основу захтева Извођача , сагласности Канцеларије , мишљења Надзорног органа , Уговора и законских одредби , Општинско веће општине Бабушница је на седници одржаној 10.05.2017. године донело Закључак број 06-34-7/2017-3 којим се Извођачу радова одобрава извођење додатних непредвиђених радова у висини од 452.270,00 динара без пдв-а , и одобрава рок за извођење предметних радова од 10 дана, тако да је сада рок за завршетак радова 12.05.2017. године.

Правни основ за измену уговора

Измена уговора се врши на основу члана 115 Закона о јавним набавкама који гласи :

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не

сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

У самом уговору број 404-87/2016-1 у члану 16.. стоји :

„Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.“

Чланом 20. поменутог уговора су ближе дефинисани и услови за измену уговора :

„Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности. Вредност повећаног обима радова не може бити већа од 5% укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и 3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

1. природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере које буду предвиђене актима надлежних органа;
3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;
4. закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;
5. непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.“

По објављивању ове одлуке, , Наручилац и Извођач ће склопити анекс уговора којим ће повећати уговорену вредност за вредност додатних (непредвиђених) радова који су одобрени Извођачу.

Одлуку објавити на сајту општине и на Порталу јавних набавки у року од три дана, а извештај о преузетим радњама доставити Управи за јавне набавке.

Број: 404-87-2/2017-1
У Бабушници, 10.05.2017. године
Председник општине Бабушница

ПРЕДСЕДНИК

Драган Видановић