

Република Србија  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА  
Председник општине  
Број: 404-3-2/2017-1  
10.07.2017.године  
БАБУШНИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Председник општине Бабушница, доноси

**ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНИ УГОВОРА  
БРОЈ 404-3/2017-1**

Предмет измене : Уговор број 404-3/2017-1 од 17.01.2017. о извођењу радова на санацији фасаде и прозорских отвора Дома здравља у Бабушници између Председника општине Бабушница ( Наручилац ) и „КИМТИМ“ д.о.о. Пирот , Козарачка 339, Пирот ( Извођач радова ) – извођење додатних ( непредвиђених ) радова .

**Назив и адреса Наручиоца :**

Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница .

**Врста наручиоца :** Орган локалне самоуправе

**Врста предмета набавке :** радови

**Опис предмета набавке :**

Предмет набавке су радови на санацији фасаде и прозорских отвора Дома здравља у Бабушници у сврху повећања енергетске ефикасности објекта.

Назив и ознака из општег речника набавке :

45400000 – завршни грађевински радови.

45420000 – радови на уградњи столарије

45430000 – постављање подних и зидних облога

**Првобитна вредност уговора :** 10.007.570,00 ( десет милиона седам хиљада петсто седамдесет ) динара, без ПДВ-а.

**Измењена вредност уговора :** 10.206.820,00 ( десет милиона двеста шест хиљада осамсто двадесет ) динара, без ПДВ-а.

### Објективни разлици за измену уговора

По спроведеном поступку јавне набавке велике вредности радова број 404-59/2016-1 – набавка радова на санацији фасаде и прозорских отвора Дома здравља у Бабушници склопљен је Уговор број 404-3/2017-1 о извођењу предметних радова између Председника општине Бабушница ( у својству Наручиоца ) и „КИМТИМ“ д.о.о. Пирот , Козарачка 339, Пирот ( у својству Извођача радова )

Дана 30.05.2017. године пристигао је Захтев ( понуда ) за извођењем додатних / непредвиђених радове број 10/17 од стране извођача радова „КИМТИМ“ д.о.о. Пирот , Козарачка 339, Пирот , за извођење додатних ( непредвиђених ) радова а све у вези реализације Уговора број 404-3/2017-1 од 17.01.2017. године у вези радова на санацији фасаде и прозорских отвора Дома здравља у Бабушници .

Непредвиђени радови које извођач планира да изведе су у висини од 199.250,00 динара без пдв-а, а сходно члану 115. Закона о јавном набавкама као и члану 19. Уговора број 404-3/2017-1 од 17.01.2017. предвиђено је да за извођење ове врсте радова до 5% од вредности уговора ( 500.378,50 динара ) није потребно спровођење поступка јавне набавке , већ само сагласност Надзорног органа и Наручиоца.

Наручилац је затражио мишљење Надзорног органа у вези захтева број 10/17 од 30.05.2017. у вези извођења додатних радова и дана 02.06.2017. добио мишљење за неопходност извођења предметних додатних / непредвиђених радова.

На захтев Надзорног органа Извођач радова је урадио и анализу цена , која је саставни део захтева. Службеник за јавне набавке , испред Наручиоца, је урадио испитивање тржишта за предметне цене и установио да су понуђене цене у нивоу тржишно упоредивих.

Општинско веће је на седници дана 16.06.2017. године разматрало предметни захтев и закључило да је непрецизан и непотпун , те да је потребно да се доради нарочито у погледу тачке 1. Набавка материјала и израда електроинсталација за напајање клизних сензорских Ал врата и тачке 4. Изношење , класификација и враћање материјала из помоћних просторија. Одговор број 06-48-1/2017-3 од 16.06.2017 је послат Извођачу радова.

Дана 22.06.2017. године у општинску писарницу је пристигла допуна Захтева број 12/17 од стране извођача радова „КИМТИМ“ д.о.о. Пирот , Козарачка 339, Пирот, по Уговору број 404-3/2017-1 од 17.01.2017. године у вези радова на санацији фасаде и прозорских отвора Дома здравља у Бабушници. У поднетом допуни је прецизнија структура цене и износ додатних радова је сада 199.250,00 динара без пдв-а

На основу захтева Извођача , мишљења Надзорног органа , Уговора и законских одредби , Општинско веће општине Бабушница је на седници одржаној 28.06.2017. године донело Закључак број 06-53-2/2017-3 којим се Извођачу радова одобрава извођење додатних ( непредвиђених ) радова по Захтеву ( понуди ) број 12/17 од 22.06.2017. године у висини од 199.250,00 динара без пдв-а .

### **Правни основ за измену уговора**

Измена уговора се врши на основу члана 115 Закона о јавним набавкама који гласи :

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

У самом уговору број 404-3/2017-1 о додатним ( непредвиђеним ) радовима се говори у члану 19. Који гласи :

„ Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Извођач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем непредвиђених / додатних радова, Извођач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

До 5% непредвиђених / додатних радова могу се извести без спровођења поступка јавне набавке сходно одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама, уз поштовање горе наведене процедуре и сагласност Наручиоца и Инвеститора. За вредност поменутих радова наручилац доноси Одлуку о измени уговора, која садржи податке у складу са Прилогом 3л, коју објављује на Порталу јавних набавки.

Уколико вредност непредвиђених / додатних радова прелази 5%, Наручилац ће за те радове спровести преговарачки поступак без објављивања позива сходно члану 36. Закона о јавним набавкама.“

По објављивању ове одлуке, Наручилац и Извођач ће склопити анекс уговора којим ће повећати уговорену вредност за вредност додатних (непредвиђених) радова који су одобрени Извођачу.

Одлуку објавити на сајту општине и на Порталу јавних набавки у року од три дана, а извештај о преузетим радњама доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Број: 404-3-2/2017-1  
У Бабушници, 10.07.2017. године  
Председник општине Бабушница

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Општина Бабушница  
ПРЕДСЕДНИК  
  
Драган Видановић