

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Председник општине
Број: 404-75-3/2016-1
26.05.2017.године
БАБУШНИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Председник општине Бабушница, доноси

**ОДЛУКУ
О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ УГОВОРА
БРОЈ 404-75/2016-1**

Предмет измене : Уговор број 404-75/2016-1 од 08.12.2016. о извођењу радова на изградњи улице Сенише Младеновића у Бабушници између Председника општине Бабушница (Наручилац) и Самостална радња за ископ песка и шљунка и превоз. робе – Перица Јовић Орашачки пут бб, 16210 Власотинце (Извођач радова) – **измена рока извођења радова .**

Назив и адреса Наручиоца :

Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница .

Врста наручиоца : Орган локалне самоуправе

Врста предмета набавке : радови

Опис предмета набавке :

Предмет набавке су радови на изградњи улице Сенише Младеновића у Бабушници.

Назив и ознака из општег речника набавке :

45000000 – грађевински радови.

45233120 – радови на изградњи путева

Претходна вредност уговора : 8.747.219,50 (осам милиона седамсто четрдесет седам хиљада двеста деветнаест зарез педесет) динара, без ПДВ-а.

Измењена вредност уговора : : 8.747.219,50 (осам милиона седамсто четрдесет седам хиљада двеста деветнаест зарез педесет) динара, без ПДВ-а.

Претходни рок за завршетак радова : 65 дана од потписивања анекса 1 уговора 404-75/2016-1 број 404-46/2017-1 од 29.03.2017.

Измењени рок за завршетак радова : 58 дана од дана када се стекну услови за наставак радова..

Објективни разлици за измену уговора

По спроведеном поступку јавне набавке велике вредности радова број 404-57/2016-1 – набавка радова на изградњи улице Сенише Младеновића у Бабушници склопљен је Уговор број 404-75/2016-1 о извођењу предметних радова између Председника општине Бабушница (у својству Наручиоца) и Самостална радња за ископ песка и шљунка и превоз. робе – Перица Јовић Орашачки пут бб, 16210 Власотинце (у својству Извођача радова)

Дана 25.01.2017. године поднешен је Захтев за продужење рока извођења радова Самосталне радње за ископ песка и шљунка и превоз робе Перица Јовић у вези реализације уговора 404-75/2016-1 извођење радова на изградњи улице Сенише Младеновића у Бабушници.

У захтеву је наведено да су дана 29.12.2016. , због лоших временских услова , прекинути предметни радови, а како су у посао уведени 26.12.2016 . укупно се радио 3 дана од увођења у посао , те тражи продужетак рока за 65 дана од дана кад се стекну услови.

У Конкурсној документацији у моделу уговора , као и у Уговору број 404-75/2016-1 у члану 6, стоји :

- „ Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
 - у случају елементарних непогода и дејства више силе;
 - у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;
 - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.“

У члану 115. Став 2 Закона о јавним набавкама стоји следеће :

„Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији , уговору о јавној набавци , односно предвиђени посебним прописима.“

Такође , чланом 23, став 2 поменутог уговора предвиђено је следеће :

„На све што између уговорних страна овим уговором није уређено на њихов међусобни однос примењиваће се одредбе закона и подзаконских аката из области јавних набавки и облигационих односа, Закона о планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о грађењу.“

На основу захтева Извођача радова и горе поменутих одредби , Наручилац је затражио мишљење Надзорног органа о оправданости захтева. Надзорни орган је доставио своје мишљење .

На основу захтева Извођача , мишљења Надзорног орхгана , Уговора , грађевинског дневника и законских одредби , Општинско веће општине Бабушница је на седници одржаној 27.02.2017. године донело Закључак број 06-12-6/2017-3 којим се Извођачу радова одобрава продужетак рока за 65 дана од дана када се стекну услови за рад.

Наручилац је дана 28.03.2017. донео Одлуку о измену уговора број 404-75-2/2016-1 у којој се наводи да ће рок за извођење радова бити продужен и износиће 65 дана од дана потписивања анекса 1.

Дана 25.04.2017. године у општинску писарницу је пристигао Захтев број 71/2017 од стране извођача радова Самосталне радња за ископ песка и шљунка и превоз робе – Перица Јовић Орашачки пут бб, 16210 Власотинце , за продужење рока извођења радова по Уговору број 404-75/2016-1 од 08.12.2016. године у вези радова на изградњи улице Синише Младеновића у Бабушници.

У захтеву је наведено да је Извођач радова од 23.02.2017. , због кашњења у извођењу радова Телекома и не измештања водоводне шахте , радио укупно 7 (седам) дана, те да су радови прекинути и неће бити настављени док се не створе неопхпдни услови. На основу тога тражи се продужетак рока за 58 (65 одобрених дана на основу анекса 1 умањених за 7 радних дана до прекида радова) од дана кад се стекну услови.

На основу захтева Извођача радова и горе поменутих одредби , Наручилац је затражио мишљење Надзорног органа о оправданости захтева. Надзорни орган је доставио своје мишљење .

На основу захтева Извођача , мишљења Надзорног орхгана , Уговора и законских одредби , Општинско веће општине Бабушница је на седници одржаној 12.05.2017. године донело Закључак број 06-35-1/2017-3 којим се Извођачу радова одобрава продужетак рока за 58 дана од дана када се стекну услови за рад.

Правни основ за измену уговора

Измена уговора се врши на основу члана 115 Закона о јавним набавкама који гласи :

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и

поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке.

У ставу 2 и ставу 5 поменутог члана су прописана поступања Наручиоца у случају измене уговора у циљу продужетка рока за извођење радова (односно „других битних елемената уговора „)

У самом уговору број 404-75/2016-1 у члану 6. став 3. стоји :

„Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.“

Одлуку објавити на сајту општине и на Порталу јавних набавки у року од три дана, а извештај о преузетим радњама доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији..

Број: 404-75-3/2016-1
У Бабушници, 26.05.2017. године
Председник општине Бабушница

 ПРЕДСЕДНИК
Драган Видановић