

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Председник општине
Број: 404-174-2/2017-1
15.12.2017.године
БАБУШНИЦА

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) Председник општине Бабушница, доноси

**ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
БРОЈ 404-174/2017-1**

Предмет измене : Уговор број 404-174/2017-1 од 10.11.2017. о извођењу радова на ревитализацији пољског пута Шанац – Горње Крњино између Председника општине Бабушница (Наручилац) и С.А.П Небојша Ђирић Бабушница, село Доњи Стрижевац , 18330 Бабушница (Извођач радова) — **продужетак рока извођења радова.**

Назив и адреса Наручиоца :

Председник општине Бабушница, улица Ратка Павловића 1, 18330 Бабушница .

Врста наручиоца : Орган локалне самоуправе

Врста предмета набавке : радови

Опис предмета набавке :

Предмет набавке су радови на ревитализацији пољског пута Шанац – Горње Крњино .

Назив и ознака из општег речника набавке :

45233120 – Радови на изградњи путева.

45233141 – Радови на одржавању путева

Претходна вредност уговора : 4.126.200,00 (словима : четири милиона сто двадесет шест хиљада и двеста) динара без ПДВ-а

Измењена вредност уговора : 4.126.200,00 (словима : четири милиона сто двадесет шест хиљада и двеста) динара без ПДВ-а.

Претходни рок за завршетак радова : 20 дана од увођења извођача у посао.

Измењени рок за завршетак радова : 10 дана од дана када се стекну услови за наставак радова.(од поновног увођења у посао)

Објективни разлици за измену уговора

По спроведеном поступку јавне набавке велике вредности радова број 404-169/2017-1 – набавка радова на ревитализацији пољског пута Шанац – Горње Крњино склопљен је Уговор број 404-174/2017-1 о извођењу предметних радова између Председника општине Бабушница (у својству Наручиоца) и С.А.П Небојша Ћирић Бабушница, село Доњи Стрижевац , 18330 Бабушница (у својству Извођача радова)

Дана 23.11.2017. године на писарницу општине је пристигао Захтев од стране извођача радова С.А.П Небојша Ћирић Бабушница, село Доњи Стрижевац , 18330 Бабушница , за продужетак рока извођења радова на ревитализацији пољског пута Шанац – Горње Крњино по Уговору број 404-169/2017-1 од 10.11.2017. године - радови на ревитализацији пољског пута Шанац – Горње Крњино , у коме тражи продужетак рока извођења радова за 12 дана од кад се поново стекну услови да буде уведен у посао.

Извођач је уведен у посао 13.11.2017. године.

Рок за извођење радова по Уговору број 404-169/2017-1 је 20 дана од увођења у посао .

У Члану 6. Уговора стоји :

- „ Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :
- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
 - у случају елементарних непогода и дејства више силе;
 - у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;
 - у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.“

У члану 115. став 2 Закона о јавним набавкама стоји следеће :

„Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији , уговору о јавној набавци , односно предвиђени посебним прописима.“

На основу захтева Извођача радова и горе поменутих одредби , Наручилац је затражио мишљење Надзорног органа о оправданости захтева. Надзорни орган је доставио своје мишљење .

На основу захтева Извођача , мишљења Надзорног органа , Уговора , грађевинског дневника и законских одредби , Општинско веће општине Бабушница је на седници одржаној 08.12 .2017. године донело Закључак број 06-96-3/2017-3 којим се Извођачу радова одобрава продужетак рока за 10 дана од дана када се стекну услови за рад.

Правни основ за измену уговора

Измена уговора се врши на основу члана 115 Закона о јавним набавкама који гласи :

„Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. овог закона, односно члана 124а за наручиоце из области водопривреде, енергетике, саобраћаја и поштанских услуга, под условом да је та могућност јасно и прецизно наведена у конкурсној документацији и уговору о јавној набавци.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

Лимити из става 1. овог члана не односе се на вишкове радова уколико су исти уговорени.

Изменом уговора о јавној набавци из ст. 1. и 2. овог члана не може се мењати предмет набавке.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом ЗЛ и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки и извештај достави Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.“

У самом уговору број 404-174/2017-1 у члану 6.. стоји :

„Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1 овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.“

Одлуку објавити на сајту општине и на Порталу јавних набавки у року од три дана, а извештај о преузетим радњама доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Број: 404-174-2/2017-1
У Бабушници, 15.12.2017. године
Председник општине Бабушница



ПРЕДСЕДНИЦА

Слађана Николић